



**Søgne kommune**

Arkiv: M30  
Saksmappe: 2011/3714 -18323/2014  
Saksbehandler: Paal Kristensen  
Dato: 30.05.2014

## *Saksframlegg*

### **Statusrapport Hovedplan avløp/vannmiljø og revidert handlingsplan 2013-2025**

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
75/14	Formannskapet	11.06.2014

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Formannskapet vedtar revidert handlingsplan for Hovedplan avløp og vannmiljø som vist i tabell 1 i saksfremlegg.

#### **Bakgrunn for saken:**

Kommunestyre vedtok 29.4.12 i sak 33/12 Hovedplan avløp og vannmiljø 2013-2025.

Administrasjonen vil med dette melde status ift vedtatt handlingsplan samt fremme forslag til revidert handlingsplan.

### Saksutredning:

Handlingsplanen som ble vedtatt viser seg å være noe ambisiøs. Dette henger sammen med endring i forutsetninger (ny trase for E-39, løsninger på Hølleveien ift trafikksikkerhet mv), tilgang til prosjekteringshjelp, avklaringer med grunneiere samt nye tiltak av mer akutt karakter. Dette gjør at administrasjonen har behov for å endre på planens prioritering. Vi er også ærlig på at enhetens administrative ressurser i forhold til Hovedplanene ikke strekker til. Dette må sees i sammenheng med kommunens vekst og ambisjoner på andre områder, samt andre oppgaver/fagfelt enheten skal ivaretas.

I stor grad vil tiltakene i planen som er vedtatt bestå, utenom av kloakking av Monan som ligger inne med 2 000 000,-. Dette tiltaket bør utsettes på ubestemt tid pga. arbeid med valg av ny trase for E-39. Det er allerede vedtatt at tiltaket på Monan i Hovedplan vann skal utsettes. Midlene fra Monan foreslås overført til et nytt prosjekt på Åros, hvor pumpestasjonen må skiftes ut med ny og nødoverløpet må forlenges ut til minimum 10 meters dyp. Stasjonen er i særlig dårlig forfatning, har nødoverløp direkte ut mot Årossanden/Høllesanden på grunt vann. Behovet for investeringer her er rundt 2,5 mill. Dette finansieres ved å utsette Monan med 2,0 mill samt å redusere med 0,5 mill til prosjekt Føssa i 2016.

Ellers foreslår vi at resterende tiltak utsettes med 2 år for at planen skal være mer realistisk ift gjennomføring. Vedlagt finnes vedtatt handlingsplan og under i tabellen sees forslag til revidert plan med merknader og forslag til endringer.

SONE	ART	kroner	2014	2015	2016	2017	2018	Senere	Status
Føssa	reh	2 000 000		1 000 000	500 000				Undersøkelser pågår
Daleheia	reh	2 000 000				2 000 000			Ikke igangsatt
Amfenes	utbygg	Uavklart							Utbyggerstyrt
Kileneset	utbygg	Uavklart							Utbyggerstyrt
Pålsnes	utbygg	Uavklart							Utbyggerstyrt
Langenes kai	utbygg	Uavklart							Utbyggerstyrt
Leireveien	tilk	1 500 000			1 500 000				Ikke igangsatt
Hølleveien ved Nygård	tilk	500 000		500 000					Forprosjekt ferdig. Avventer Vegvesen
Tjomsemoen	tilk	1 800 000					1 800 000		Ikke igangsatt
Klepland	tilk	2 000 000					2 000 000		Ikke igangsatt
Bakkevollveien/ Gamle Høgskoleveien	tilk	1 500 000					1 500 000		Ikke igangsatt
Tofteland	tilk	2 000 000			2 000 000				Ikke igangsatt
Monan	tilk	2 000 000		2 000 000					Utsettes pga E-39
Stauslanstunet	tilk	1 000 000				1 000 000			Ikke igangsatt
Åros	reh	2 500 000		2 500 000					Nytt tiltak - prosjektering pågår
Berge	tilk	1 500 000				1 500 000			Ikke igangsatt
Stokkeland	tilk	1 500 000						1 500 000	Neste planperiode

Gamle Årosvei	tilk	1 000 000		1 000 000					Undersøkelser pågår
Lastad -Ålo	tilk	3 000 000						3 000 000	Neste planperiode
Stemveien nord for E39	utbygg	Uavklart							Uavklart
Utredning av hovedstrekk Ausvik -Solta	analy	200 000			200 000				Ikke igangsatt
Fentemansbekken feilsøk	analy	50 000	50 000						Ikke igangsatt
Soneanalyse Lasta-Ålo-Trysnes	analy	200 000	200 000						Ikke igangsatt
Ledningsnettanalyse	analy	450 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Undersøkelser pågår
Rehabilitering pumpestasjoner		1 400 000	1 000 000	100 000	100 000	100 000	100 000		Delvis utført
Industriregister		200 000		200 000					Ikke igangsatt
Overvåkingsprogram av resipienter		650 000		150 000	100 000	100 000	100 000	200 000	Forprosjekt ferdig
Drifts-overvåkning pumpestasjoner		1 700 000	300 000	300 000	300 000	400 000	400 000		Delvis utført
Utrede nytt renseanlegg		1 000 000	500 000	500 000					Forprosjekt ferdig
Høllen renseanlegg		3 200 000	1 260 000	480 000	380 000	780 000		300 000	Delvis utført
Summer			3 510 000	4 780 000	5 130 000	8 430 000	5 950 000	5 050 000	

	Ferdig
	Ikke igangsatt/igangsatt
	Ny
	Utsettes på ubestemt tid

Endringer, utsettelse mv vil ikke påvirke rammene for investeringer som allerede er vedtatt. Ubenyttede lånemidler fra tidligere år vil stå på fond til tiltaket blir utført.

#### Rådmannens merknader:

Ingen.

Vedlegg

1 Hovedplan avløp og vannmiljø 2013-2025 handlingsplan



## 8.0 HANDLINGSPLAN

Handlingsplanen er en prioritering av de tiltak som er nevnt tidligere i hovedplanen.

SONE	ART	kroner	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	Senere
<i>Føssa</i>	reh	2 000 000		1 000 000	1 000 000			
<i>Daleheia</i>	reh	2 000 000				2 000 000		
<i>Amfenes</i>	utbygg	Uavklart						
<i>Kileneset</i>	utbygg	Uavklart						
<i>Pålsnes</i>	utbygg	Uavklart						
<i>Langenes kai</i>	utbygg	Uavklart						
<i>Leireveien</i>	tilk	1 500 000			1 500 000			
<i>Høllevveien ved Nygård</i>	tilk	500 000		500 000				
<i>Tjomsemoen</i>	tilk	1 800 000					1 800 000	
<i>Klepland</i>	tilk	2 000 000					2 000 000	
<i>Bakkevollveien/ Gamle Høgskoleveien</i>	tilk	1 500 000					1 500 000	
<i>Tofteland</i>	tilk	2 000 000			2 000 000			
<i>Monan</i>	tilk	2 000 000		2 000 000				
<i>Stauslanstunet</i>	tilk	1 000 000				1 000 000		
<i>Berge</i>	tilk	1 500 000				1 500 000		
<i>Stokkeland</i>	tilk	1 500 000						1 500 000
<i>Gamle Årosvei</i>	tilk	1 000 000		1 000 000				
<i>Lastad - Ålo</i>	tilk	3 000 000						3 000 000
<i>Stemveien nord for E39</i>	utbygg	Uavklart						
<i>Utredning av hovedstrekk Ausvik - Solta</i>	analy	200 000			200 000			
<i>Femtemannsbekken feilsøk</i>	analy	50 000	50 000					
<i>Soneanalyse Lasta-Ålo-trysnes</i>	analy	200 000	200 000					
<i>Ledningsnettanalyse</i>	analy	450 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Rehabilitering pumpestasjoner</i>		1 400 000	1 000 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
<i>Industriregister</i>		200 000		200 000				
<i>Overvåkningsprogram av resipienter</i>		650 000		150 000	100 000	100 000	100 000	200 000
<i>Drifts-overvåkning pumpestasjoner</i>		1 700 000	300 000	300 000	300 000	400 000	400 000	
<i>Utrede nytt renseanlegg</i>		1 000 000	500 000	500 000				

<b>Høllen renseanlegg</b>		3 200 000	1 260 000	480 000	380 000	780 000		300 000
<b>Sum investeringer</b>		<b>32 350 000</b>	<b>3 510 000</b>	<b>6 280 000</b>	<b>5 630 000</b>	<b>5 930 000</b>	<b>5 950 000</b>	<b>5 050 000</b>